

SANTA CRUZ, LAGOA (SÃO MIGUEL),

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010101	010000 0701040100	2 1	Muros e Passeios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	12.473,95	0,00	12.473,95	0,00	8.792,67	8.792,67	70,49	70,49	
010101	010000 0701090000	5 1	Equipamento do Edifício Polivalente da Junta de Freguesia de Santa Cruz	A	0,00	15,00	85,00	01/01/2017	31/12/2017	27.325,00	0,00	27.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020401	010000 0701020300	3 1	Reabilitação das moradias sitas em: Beco fo Regatoda Refuga, 4 e Rua Dr. Filomeno da Câmara, 37, 37A e 39	A	100,00	0,00	0,00	14/07/2016	31/12/2016	35.633,26	0,00	35.633,26	0,00	29.856,59	29.856,59	83,79	83,79	
020401	010000 0701020300	4 1	Reabilitação de habitação sita na Rua do Meio, 1 (Dinarte Manuel Pereira Gouveia)	A	100,00	0,00	0,00	14/07/2016	31/12/2016	6.530,66	0,00	6.530,66	0,00	6.530,66	6.530,66	100,00	100,00	
020406	010000 0703060000	6 1	Ecofreguesia	A	100,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.215,00	0,00	4.215,00	0,00	2.167,08	2.167,08	51,41	51,41	
Total Geral:											86.177,87	0,00	86.177,87	0,00	47.347,00	47.347,00	54,94	54,94

Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração direta
E- Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
Em 13 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 26 de abril de 2018